


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»



671610, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Ленина, дом 19, телефоны: 8(30131)42-206, факс: 8(30131)41-580, e-mail:kio.barguzin@mail.ru
« 18 » 04 2021 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 01.08-010-126/18 от 16.10.2018 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения на объекте теплоснабжения расположенном по адресу: РБ Баргузинский район с. Уро пер. Школьный №2; с. Хилгана ул. Очирова № 20 А. (Хилганайская СОШ).

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Тепловик» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2020 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения находящихся муниципальной собственности МО «Баргузинский район» Республики Бурятия, для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения от 16.10.2018 г., (далее концессионное соглашение).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, назначенной распоряжением Администрации МО «Баргузинский район» от 06.04.2021 г. № 104, в составе:

- председатель, первый заместитель руководителя администрации МО «Баргузинский район» - Ж.Б.Дамбиев;
- заместитель председателя, председатель МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений – М.С. Стельмашенко;
- члены комиссии:
 - главный специалист по имуществу — МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений - Д.А.Гармаева;
 - главный специалист по работе с предприятиями ЖКХ МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений - А.И. Варфоломеев.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. На объектах концессионного соглашения за 2020 год работы по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения не выполнены согласно плана мероприятий:

1. Не проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей на котельной «Уринская СОШ»;

2. Не проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей на котельной «Хилганайская СОШ».

Запланированные мероприятия:


«Уринская СОШ» - капитальный ремонт котла КВм-1 (замена шурующей планки, чистка, ревизия котла, гидравлическое испытание 1 шт.); капитальный ремонт тепловых сетей (ремонт тепловых сетей, запорной арматуры, теплоизоляционные работы 120м); «Хилганайская СОШ» - капитальный ремонт котла КВм-0,8 (замена шурующей планки, чистка, ревизия котла, гидравлическое испытание 1 шт.); капитальный ремонт котла Братск 1м (замена шурующей планки, чистка, ревизия котла, гидравлическое испытание 1 шт.); ремонт газоходов (демонтаж, изготовление и монтаж газоходов 1 шт.); ремонт тепловых сетей (ремонт тепловых сетей, заборной арматуры, теплоизоляционные работы 100м).

Решения, принятые по результатам контроля:

1. Мероприятия по содержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии являются **исполненными/не исполненными**.

2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением **выполнены/не выполнены**.


Заместитель комиссии:



подпись

М.С. Стельмашенко

Члены комиссии:



подпись

Д.А. Гармаева



подпись

А.И. Варфоломеев



подпись

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Подпись руководителя
концессионера

Расшифровка подписи