

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»



671610, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Ленина, дом 19, телефоны: 8(30131)42-206, факс: 8(30131)41-580, e-mail:kio.barguzin@mail.ru
«08» 12 2022 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 01.08-010-128/18

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 N П 5-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 20.12.2016 № -3.

По адресу/адресам:

РБ Баргузинский район п. Юбилейный, ул. Буды Сангадина, д. 1А

(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Тепловик» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2022 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения находящихся муниципальной собственности МО «Баргузинский район» Республики Бурятия, для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения от 16.10.2018 г., (далее концессионное соглашение).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, назначенной распоряжением Администрации МО «Баргузинский район» от 06.04.2021 г. № 104, в составе:

- председатель, первый заместитель руководителя администрации «Баргузинский район» - Ж.Б.Дамбиев;
- заместитель председателя, председатель МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений - М.С. Стельмашенко;
- члены комиссии:
 - главный специалист по работе с предприятиями ЖКХ МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений - А.И. Варфоломеев.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:


1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.
2. На объектах концессионного соглашения (здание котельной, расположенной по адресу: РБ Баргузинский район п. Юбилейный, ул. Буды Сангадина № 1 «а») за 2021 год работы по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения выполнены согласно плана мероприятий, а именно: «Демонтаж старых газоходов, циклона, дымососа, приобретение и установка газоходов, циклона и дымососа ближе к котлам».

Решения, принятые по результатам контроля:

1. Мероприятия по содержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии являются исполненными.
2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением выполнены.

Подписи лиц:

Председатель комиссии:


подпись


Ж.Б. Дамбиев
расшифровка подписи

Заместитель комиссии:


подпись

М.С. Стельмашенко
расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

подпись

А.И. Варфоломеев
расшифровка подписи

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Подпись руководителя
концессионера

Расшифровка подписи